

## 市属医疗卫生建设项目建设情况

序号	项目名称	项目法人单位	项目建设单位	项目主要负责人	建设项目环境保护措施进展情况	施工期环境保护措施落实情况	施工期环境监理情况	施工期环境监测结果	竣工验收时间	工程质量验收结果	交付使用时间	竣工决算审核(审计)结论	财务决算金额	项目建设相关信息(如建设单位、项目基本情况、环保措施等)是否在施工现场公示	填报人及联系电话	
1	香港中文大学(深圳)医院	香港中文大学(深圳)医院	市建筑工务署	任展	<p>吉华医院项目已按环评报告落实了如下环保措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对场地进行了专项环境调查,设立了4处水保观测点;</li> <li>2、建立完整排水体系,基坑四围及边坡均按设计要求修建排水沟和沉砂井,三级沉淀达标排放。</li> <li>3、在施工区域周边建立围挡;</li> <li>4、对裸露的土地进行临时覆盖、绿化或者铺装;</li> <li>5、动土作业采用新型泥土车,并配备雾炮机降尘和洗车槽;</li> <li>6、对高噪声设备采用减震部件、消声器和隔声罩等方法降噪,夜间施工办理夜间施工许可证;</li> <li>7、施工现场路口节点布置立柱式全自动智能高压喷雾机,配合移动雾炮机、围挡自动喷淋系统;</li> <li>8、施工现场设置垃圾站、现场路口部位、生活区、办公区设置垃圾箱收集在场人员的生产、生活垃圾,并按时清理;</li> <li>9、场内主要通道路面已完成硬化;</li> <li>10、项目区域设置施工营地,施工人员生活污水经临时化粪池处理后接入市政污水管,排入污水处理厂进行处理。</li> </ol>	<p>吉华医院项目已按环评报告,开展了如下环保工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、建立完整排水体系,基坑四围及边坡均按设计要求修建排水沟和沉砂井,三级沉淀达标排放。</li> <li>2、在施工区域周边建立围挡;</li> <li>3、对裸露的土地进行临时覆盖、绿化或者铺装;</li> <li>4、动土作业采用新型泥土车,并配备雾炮机降尘和洗车槽;</li> <li>5、对高噪声设备采用减震部件、消声器和隔声罩等方法降噪,夜间施工办理夜间施工许可证;</li> <li>6、施工现场路口节点布置立柱式全自动智能高压喷雾机,配合移动雾炮机、围挡自动喷淋系统;</li> <li>7、施工现场设置垃圾站、现场路口部位、生活区、办公区设置垃圾箱收集在场人员的生产、生活垃圾,并按时清理;</li> <li>8、场内主要通道路面已完成硬化;</li> <li>9、项目区域设置施工营地,施工人员生活污水经临时化粪池处理后接入市政污水管,排入污水处理厂进行处理。</li> </ol>	<p>现场已按照环保要求落实,各设备及场地布置符合要求。</p>	<p>环境监测数据合格,符合环境保护要求。</p>	2025年6月	施工中	2025年6月	施工中	施工中	是	刘宏武 15815558778	
2	深圳市中医院光明院区一期项目	深圳市中医院	市建筑工务署	任展	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、在施工区域周边建立围挡;</li> <li>2、对裸露的土地进行临时覆盖、绿化或者铺装;</li> <li>3、对高噪声设备采用减震部件、消声器和隔声罩等方法降噪,并定时使用喷雾机防尘;</li> <li>4、设立垃圾箱收集施工人员的生活垃圾,并按时清运;</li> <li>5、场内主要通道路面已基本完成硬化;</li> <li>6、项目区域设置施工营地,施工人员生活污水经临时化粪池处理后接入市政污水管,排入污水处理厂进行处理。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、在施工区域周边建立围挡;</li> <li>2、对裸露的土地进行临时覆盖、绿化或者铺装;</li> <li>3、对高噪声设备采用减震部件、消声器和隔声罩等方法降噪,并定时使用喷雾机防尘;</li> <li>4、设立垃圾箱收集施工人员的生活垃圾,并按时清运;</li> <li>5、场内主要通道路面已基本完成硬化;</li> <li>6、项目区域设置施工营地,施工人员生活污水经临时化粪池处理后接入市政污水管,排入污水处理厂进行处理。</li> </ol>	<p>现场已按照环保要求落实,各设备及场地布置符合要求。</p>	<p>环境监测数据合格,符合环境保护要求。</p>	2022年12月	施工中	2023年6月	施工中	施工中	是	秦仪 15813717188	
3	市新华医院	新华医院	市建筑工务署	符翔	<p>已开展挖机尾气排放检测、扬尘噪声检测、排水排污检测等工作</p>	<p>已落实挖机尾气排放检测、扬尘噪声检测、排水排污检测等工作</p>	<p>已监督挖机尾气排放检测、扬尘噪声检测、排水排污检测等工作</p>	<p>环境监测数据合格,符合环境保护要求。</p>	2023年9月	施工中	2023年9月	施工中	施工中	是	吴迪 13590479685	
4	深圳市大鹏新区人民医院建设项目	深圳市第二人民医院	市建筑工务署	熊惠锋	<p>已按照环评报告要求落实,已开展扬尘监控、噪声监测、污水排放检测工作。</p>	<p>已按照环评报告要求落实,已开展扬尘监控、噪声监测、污水排放检测工作。</p>	<p>已按照环评报告要求落实,已开展扬尘监控、噪声监测、污水排放检测工作。</p>	<p>环境监测数据合格,符合环境保护要求。</p>	2024年5月	施工中	2024年5月	施工中	施工中	是	杨利凯 18818596039	
5	市第二儿童医院	市儿童医院	市建筑工务署	符翔	<p>已按照环评报告要求落实,已开展扬尘污染防治、噪声降低监测、防治水土流失、委托环保监测、对极个别连续作业的已按照规定向龙华新区城市建设局申报、建筑废弃物及施工弃土等均按照废弃物循环利用原则和有关规定进行建筑废弃物回收利用和对外</p>	<p>已按照环评报告要求落实,已开展扬尘污染防治、噪声降低监测、防治水土流失、委托环保监测、对极个别连续作业的已按照规定向龙华新区城市建设局申报、建筑废弃物及施工弃土等均按照废弃物循环利用原则和有关规定进行建筑废弃物回收利用和对外</p>	<p>已按照环评报告要求落实,已开展扬尘污染防治、噪声降低监测、防治水土流失、委托环保监测、对极个别连续作业的已按照规定向龙华新区城市建设局申报、建筑废弃物及施工弃土等均按照废弃物循环利用原则和有关规定进行建筑废弃物回收利用和对外</p>	<p>环境监测数据合格,符合环境保护要求。</p>	2023年6月	施工中	2023年9月	施工中	施工中	是	夏宝 13686871616	
6	市第三儿童医院	深圳市儿童医院	市建筑工务署	顾兴海	<p>已按照环评报告要求落实,已开展裸土覆盖、扬尘、噪音控制工作</p>	<p>已按照环评报告要求落实,已开展裸土覆盖、扬尘、噪音控制工作</p>	<p>已按照环评报告要求落实,已开展裸土覆盖、扬尘、噪音控制工作</p>	<p>环境监测数据合格,符合环境保护要求。</p>	计划2025年12月	施工中	待定	施工中	施工中	是	刘启安 13560479410	
7	南方科技大学附属医院(校本部)	南方科技大学	市建筑工务署	顾兴海	<p>正在开展前期工作,项目未开工</p>	<p>正在开展前期工作,项目未开工</p>	<p>正在开展前期工作,项目未开工</p>	<p>正在开展前期工作,项目未开工</p>	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	未开工	刘启安 13560479410
8	市人民医院宝安医院	市人民医院	市建筑工务署	徐兆颖	<p>正在开展前期工作,项目未开工</p>	<p>正在开展前期工作,项目未开工</p>	<p>正在开展前期工作,项目未开工</p>	<p>正在开展前期工作,项目未开工</p>	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	未开工	何季昆 18820480405
9	肿瘤医院深圳医院改扩建工程(一期)项目	肿瘤医院深圳医院	市建筑工务署	陈仕华	<p>已按照环评报告要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。</p>	<p>已按照环评报告要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。</p>	<p>按照环保要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。</p>	<p>环境监测数据合格,符合环境保护要求。</p>	2022年6月	施工中	2022年6月	施工中	施工中	是	徐浩 18676663880	
10	市中医院综合楼	深圳市中医院	市建筑工务署	梅洁	<p>已按照环评报告要求落实,已开展施工期环保措施工作。</p>	<p>已按照环评报告要求落实,已开展项目现场施工工作。</p>	<p>已按照环评报告要求落实,已开展项目现场施工工作。</p>	<p>环境监测数据合格,符合环境保护要求。</p>	2022年6月	合格	2022年4月	结算中	结算中	是	杨健雄 13530182525	

序号	项目名称	项目法人单位	项目建设单位	项目主要负责人	建设项目环境保护措施进展情况	施工期环境保护措施落实情况	施工期环境监理情况	施工期环境监测结果	竣工验收时间	工程质量验收结果	交付使用时间	竣工决算审核(审计)结论	财务决算金额	项目建设相关信息(如建设单位、项目基本情况、环保措施等)是否在施工现场公示	填报人及联系电话
11	中山大学附属第七医院(深圳)二期	中山大学附属第七医院(深圳)	市建筑工务署	陈亚升	1、施工区域的裸露地面或临时存放的土壤,及时对其裸露地进行临时覆盖、绿化或者铺装,利用基坑周边空间建设花园工地; 2、在临近学校区域设置隔音围挡; 3、沿基坑周边布置立柱式全自动智能高压喷雾机,配合移动雾炮机、围挡自动喷淋系统、环保型抑尘剂; 4、根据洗车量,设置沉淀池,并定期对沉淀池进行排泥清淤,沉淀后排放; 5、场内主要通道路面硬化; 6、引进智能化有信电控设备,在临建区大范围安装节能控制网关、全电量测控器、智慧电操等设备,降低能耗; 7、引进装配式可周转一体化泥浆水处理设备、经多级自动化分离	1、施工区域的裸露地面或临时存放的土壤,及时对其裸露地进行临时覆盖、绿化或者铺装,利用基坑周边空间建设花园工地; 2、在临近学校区域设置隔音围挡; 3、沿基坑周边布置立柱式全自动智能高压喷雾机,配合移动雾炮机、围挡自动喷淋系统、环保型抑尘剂; 4、根据洗车量,设置沉淀池,并定期对沉淀池进行排泥清淤,沉淀后排放; 5、场内主要通道路面硬化; 6、引进智能化有信电控设备,在临建区大范围安装节能控制网关、全电量测控器、智慧电操等设备,降低能耗; 7、引进装配式可周转一体化泥浆水处理设备、经多级自动化分离	按照环保要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。	环境监测数据合格,符合施工环境保护要求。	2025年12月	施工中	待定	施工中	施工中	是	胡水兵 13715023266
12	市第三人民医院改扩建工程(二期)	市第三人民医院	市建筑工务署	汪洋	已按照环评报告要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。	已按照环评报告要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。	按照环保要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2027年12月	施工中	2027年12月	施工中	施工中	是	何俊聪 18148550659
13	香港大学深圳医院二期	香港大学深圳医院	市建筑工务署	梅洁	已按照环评报告要求落实,已开展施工期环保措施工作。	已按照环评报告要求落实,已开展水污染防治、大气污染防治、噪声防治、固体废物污染防治工作。	按照环保要求落实,并根据业主委托的第三方(宗兴环保)定期检查要求,督促施工单位开展水污染防治、大气污染防治、噪声防治、固体废物污染防治等工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2025年4月	施工中	2025年12月	施工中	施工中	是	张曦月 13265604978
14	肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目	肿瘤医院深圳医院	市建筑工务署	陈仕华	已按照环评报告要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。	已按照环评报告要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。	按照环保要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2024年12月	施工中	2024年12月	施工中	施工中	是	张云铖 13648303091
15	市质子肿瘤治疗中心	肿瘤医院深圳医院	市建筑工务署	陈仕华	已按照环评报告要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。	已按照环评报告要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。	按照环保要求落实,已开展建筑垃圾与其他垃圾进行分类、噪声排放控制、水污染控制、扬尘高度控制、光污染控制的工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2023年7月	施工中	2023年7月	施工中	施工中	是	张鹏 15180109097
16	市人民医院龙华分院改扩建项目(一期)	深圳市人民医院龙华分院	市建筑工务署	徐兆颖	已按照环评报告要求落实,已开展使用建筑运输车辆自动冲洗设备,冲洗用水可循环使用续工作,节约水资源、生产污水管网设置多个沉淀池,生活区、施工现场亦采用水循环系统、按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)及相关建筑施工扬尘污染防治要求防治施工扬尘、对于施工中产生较大噪音的机械设备等,采取专项噪音控制措施,控制和降低施工作业时产生的噪声响度,对固体废物进行科	已按照环评报告要求落实,已开展使用建筑运输车辆自动冲洗设备,冲洗用水可循环使用续工作,节约水资源、生产污水管网设置多个沉淀池,生活区、施工现场亦采用水循环系统、按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)及相关建筑施工扬尘污染防治要求防治施工扬尘、对于施工中产生较大噪音的机械设备等,采取专项噪音控制措施,控制和降低施工作业时产生的噪声响度,对固体废物进行科	按照环保要求落实,已开展核查项目环境保护工程及配套的污染治理设施设备,检查施工单位编制的分项工程施工方案中的环保措施是否可行、对施工现场、施工作业和施工区环境敏感点,进行巡视或旁站监理,检查环评文件中提出的项目环境保护对象和配套污染治理设施、环保措施的落实情况等工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2023年12月	施工中	2024年6月	施工中	施工中	是	蔡观国 18312531655
17	阜外医院深圳医院二期项目	中国医学科学院阜外医院深圳医院	市建筑工务署	汪洋	已按照环评报告要求落实,招标工作已完成,配套工程环评报告已经专家评审,根据专家意见修改中。	已按照环评报告要求落实,已开展噪声监测、扬尘监测、现场喷淋、围挡封闭、裸土覆盖、设置三级沉淀池及洗车池等工作。	按照环保要求落实,已开展噪声监测、扬尘监测、现场喷淋、围挡封闭、裸土覆盖、设置三级沉淀池及洗车池等工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2025年9月	施工中	待定	施工中	施工中	是	王从洋 18616259670
18	北京大学深圳医院门诊楼扩建工程	北京大学深圳医院	市建筑工务署	林锦辉	已按照环评报告要求落实,已开展项目现场施工工作。	已按照环评报告要求落实,已开展项目现场施工工作。	已按照环评报告要求落实,已开展项目现场施工工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2023年4月	施工中	2023年8月	施工中	施工中	是	林锦辉: 13798420403
19	市属公立医院医疗公共空间修缮工程	市人民医院、市二医院、市三医院、港大医院、北大医院、康宁医院、市妇幼保健院、市儿童医院、南	市建筑工务署	梅洁	已按照环评报告要求落实,已开展工作。	已按照环评报告要求落实,已开展工作。	已按照环评报告要求落实,已开展工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2022年12月	施工中	2022年12月	施工中	施工中	是	刘勇 13760726350
20	南方医科大学深圳医院二期工程项目	南方医科大学深圳医院	市建筑工务署	林锦辉	项目新开工,现阶段暂未开展相关工作	项目新开工,现阶段暂未开展相关工作	项目新开工,现阶段暂未开展相关工作	项目新开工,现阶段暂未开展相关工作	2027年12月	施工中	2027年12月	施工中	施工中	是	庄璇 15818792741
21	市眼科医院改扩建工程(眼科医院二期)	深圳市眼科医院	市建筑工务署	徐兆颖	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	史伟民 18617166984
22	市儿童医院科教综合楼	深圳市儿童医院	市建筑工务署	顾兴海	已按照环评报告要求落实,已开展裸土覆盖、扬尘、噪音控制工	已按照环评报告要求落实,已开展裸土覆盖、扬尘、噪音控制工	已按照环评报告要求落实,已开展裸土覆盖、扬尘、噪音监督工	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	计划2026年10月	施工中	待定	施工中	施工中	是	刘启安 13560479410

序号	项目名称	项目法人单位	项目建设单位	项目主要负责人	建设项目环境保护措施进展情况	施工期环境保护措施落实情况	施工期环境监测情况	施工期环境监测结果	竣工验收时间	工程质量验收结果	交付使用时间	竣工决算审核(审计)结论	财务决算金额	项目建设相关信息(如建设单位、项目基本情况、环保措施等)是否在施工现场公示	填报人及联系电话
23	阜外医院深圳医院三期项目	中国医学科学院阜外医院深圳医院	市建筑工务署	汪洋	正在开展施工前准备工作,项目未开工。	正在开展施工前准备工作,项目未开工。	正在开展施工前准备工作,项目未开工。	正在开展施工前准备工作,项目未开工。	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	万城勇 13751168797
24	市人民医院改扩建工程(一期)	市人民医院	市建筑工务署	徐兆颖	已按照环评报告要求落实,正在开展施工前期准备工作	施工单位已进场,正在开展施工前期准备工作	施工单位已进场,正在开展施工前期准备工作	施工单位已进场,正在开展施工前期准备工作	待定	待定	待定	待定	待定	是	袁法艳 13537531220
25	市中医院针灸推拿分院改扩建项目	深圳市中医院	市建筑工务署	梅洁	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	刘骁 13922851746
26	深圳市第三人民医院应急院区配套隔离宿舍	市第三人民医院	市建筑工务署	王幸	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	邹世博 18126057823
27	市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼项目	市卫生健康委员会	市建筑工务署	徐兆颖	已按照环评报告要求落实	已按照环评报告要求落实	按照环保要求落实,已开展喷水降尘、裸土覆盖、控制施工噪音等工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2022年10月	合格	2022年11月	尚未决算	尚未决算	是	罗剑锋 13480826231
28	市医疗卫生专业服务中心二期工程	深圳市医疗卫生专业服务中心	市建筑工务署	张文辉	已按照环评报告要求落实,已开展工作。	已按照环评报告要求落实,已开展工作。	已按照环评报告要求落实,已开展工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2022年10月	施工中	2022年10月	施工中	施工中	是	邱杰 13538164022
29	市慢性病防治中心旧门诊大楼改造提升工程	深圳市慢性病防治中心	市建筑工务署	熊惠锋	已按照环评报告要求落实,已开展防尘、除噪环境保护工作。	已按照环评报告要求落实,已开展防尘、除噪工作。	已按照环保要求落实,已开展防尘、除噪工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	待定	施工中	待定	施工中	施工中	是	张浪浪 17334100759
30	北京大学深圳医院深汕医院(深汕人民医院)	北京大学深圳医院	深汕特别合作区建筑工务署	余增猛	1、已设立围挡; 2、裸土已临时覆盖或进行种草处理; 3、定时使用喷雾机防尘;	1、已设立围挡; 2、裸土已临时覆盖或进行种草处理; 3、定时使用喷雾机防尘;	已按照环评要求落实,已开展工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2025年12月	施工中	待定	施工中	施工中	是	张声海 18998932973
31	市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目	深圳市疾病预防控制中心	深圳市疾病预防控制中心	朱强	室内装修项目,已做好施工围挡和建筑垃圾清理。	室内装修项目,已做好施工围挡和建筑垃圾清理。	室内装修项目,已做好施工环境监督和定期监测。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2023年3月	施工中	2023年3月	施工中	施工中	是	朱强 13501580281
32	市中医院福田院区基础设施修缮改造工程	深圳市中医院	深圳市中医院	彭有缘	已按照环评报告要求落实,已开展工作。	已按照环评报告要求落实,已开展工作。	已按照环评报告要求落实,已开展工作。	环境监测数据合格,符合环境保护要求。	2024年12月	施工中	2024年12月	施工中	施工中	是	刘骁 13922851746
33	市华大医院	深圳市卫健委	市建筑工务署	蔡志明	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	2027年12月	未开工	2028年6月	未开工	未开工	未开工	朱琳曼 13632903018
34	深圳市第二人民医院改扩建工程(一期)	市二医院	市二医院	邢霖生	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	邢霖生 13670059405
35	市康宁医院(坪山)二期	市康宁医院	市康宁医院	李志强	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	吴环 13322928346
36	深圳大学总医院二期	深圳大学总医院	深圳大学总医院	高原	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	高原 13923458596
37	萨米医疗中心二期	市萨米医疗中心	市萨米医疗中心	汤焜昊	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	13517086190 汤焜昊
38	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院	周青森	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	彭婷婷, 15013796152
39	市保健办改扩建项目	深圳市保健委员会办公	市保健办	陈立光	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	正在开展前期工作,项目未开工	待定	未开工	待定	未开工	未开工	未开工	陈立光, 13602662343